ATO RAGUSA
Migliora l'Ambiente

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE
Sede Operativa: Zona Industriale – Centro Direzionale ASI
Edificio Uffici 5° piano - 97100 RAGUSA
Tel. 0932/666519 - Fax 0932/666516- 0932/1733043
Cap. Sociale € 100.000,00 – P.I. – C.F. 01221700881
protocollo.atorg1@gmail.com
atoragusa1@postecert.it
Dirigente A.T. Dott.Chim. Fabio Ferreri
GESTIONE COMMISSARIALE

Prot.comm. 642 del 14 APR. 2016 Prot. N° 1432 del 14 APR. 2016

A UFFICIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.
SEDE

E P.C.
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.A. N° 35 del 22-01-2016
Dott. Ing. Nicola Russo
SEDE

AL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
SEDE

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DELLA DISCARICA PER R.S.U. DELL'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.p.A. SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA IN APPALTO ALL'ATI COSTRUZIONI COSTANZO srl – DITRA GROUP SRL. ATTO DI LIQUIDAZIONE per lavori di sopraelevazione argine sud-ovest della discarica per la gestione dell'acqua di pioggia che si accumula a valle vasca a seguito di forti precipitazioni.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Dirigente A.T. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, nonché R.U.P. del Servizio di conduzione tecnico-operativa della discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in C.da Cava Dei Modicani in Ragusa:

VISTO l'Ordine di Servizio congiunto Dirigente/RUP- DEC- Funzionario Tecnico prot. N° 3318 del 01-09-2015 con il quale si è impartito alla Ditta Aggiudicataria del Servizio di conduzione tecnico-operativa della discarica di c.da Cava Dei Modicani in Ragusa di provvedere, lungo parte del perimetro della discarica, al rialzamento delle sponde, al fine di incrementare la protezione idraulica nella parte a valle della vasca soggetta ad allagamenti.

VISTO il report della fattura in formato elettronico n° 05 del 07-03-2016 (linea 1) della Ditta COSTRUZIONI COSTANZO srl, assunta al protocollo Commissariale in data 12-04-2016 al n° 623, per lavori di sopraelevazione argine sud-ovest della discarica per la gestione dell'acqua di pioggia che si accumula a valle vasca a seguito di forti precipitazioni, dell'importo imponibile pari a € 17.038,99 oltre iva, per un importo complessivo di € 18.742,89.

VISTO il Certificato di Pagamento Unico, controfirmato da R.U.P., D.E.C. , Funzionario Tecnico ATO e accettato dal Responsabile Tecnico della Ditta Aggiudicataria del Servizio, riportante protocollo Commissariale N° 412 del 03-03-2016, che si allega.

ACCERTATA la regolarità contabile e congruità dei prezzi della suddetta Contabilità dei Lavori e Forniture.

DETERMINA

1. di trasmettere all'Ufficio Amministrativo/Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione il presente Atto per i provvedimenti di competenza, ivi comprese la verifica della regolarità del D.U.R.C. della Ditta COSTRUZIONI COSTANZO S.r.l., vincolante ai fini dell'accreditamento delle somme , e la pubblicazione nel sito WEB Societario;

2. di liquidare, successivamente alla verifica positiva del D.U.R.C., la fattura in formato elettronico n° 05 del 07-03-2016 (linea 1) della Ditta COSTRUZIONI COSTANZO srl, assunta al protocollo Commissariale in data 12-04-2016 al n°623, per lavori di sopraelevazione argine sud-ovest della discarica per la gestione dell'acqua di pioggia che si accumula a valle vasca a seguito di forti precipitazioni, dell'importo imponibile pari a € 17.038,99 oltre iva, per un importo complessivo di € 18.742,89.

3. di dare atto che le somme di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria nell'incameramento della tariffa di conferimento alla voce "costi per interventi strutturali di adeguamento" di cui al Piano Finanziario Rev. Luglio 2014.

Ragusa, lì 14/04/2016

IL DIRIGENTE dell'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA e R.U.P.
Dott. Chim. Fabio Ferreri

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.
SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
Sede: Zona Ind. - Centro Direzionale ASI, Edificio Uffici 5° p.
97100 RAGUSA - Tel. 0932/666.519 - Fax 0932/666.516
e-mail: atorg1@virgilio.it - PEC: atoragusa1@postecert.it
Cap. Sociale € 100.000,00 - P.I. / C.F. 01221700881
GESTIONE COMMISSARIALE

Rif. 426 del 03 MAR. 2016

Prot. Gen. 412 del - 3 MAR. 2016

Prot. 871 del - 3 MAR. 2016

spazio riservato Ufficio Amministrativo

Spett.
A.T.I. COSTRUZIONI COSTANZO Srl & DITRA GROUP Srl
VIA A. AGOSTA ZONA IND. BLOCCO TORRAZZE
95121 CATANIA

Oggetto: Lavori di sopraelevazione argine sud-ovest della discarica per RSU dell'A.T.O. RG1 sita in C/da Cava dei Modicani a Ragusa.

In riferimento ai lavori eseguiti da Codesta Impresa, relativi alla sopraelevazione dell'argine sud-ovest della discarica di C/da Cava dei Modicani a Ragusa, si trasmette in allegato:

- Certificato di pagamento unico;
- Contabilità dei lavori.

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico
Dott. Arch. Roberto Lauretta

Il Direttore Esecuzione Contratto
Dott. Ing. Luca Garofalo

Il Dirigente Area Tecnica
Dott. Chim. Fabio Ferreri

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in C.da Cava dei Modicani a Ragusa.
COMMITTENTE: A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
IMPRESA: A.T.I. COSTRUZIONI COSTANZO SRL - DITRA GROUP SRL
LAVORI: REALIZZAZIONE ARGINE SUD/OVEST

CERTIFICATO DI PAGAMENTO Unico

Per il pagamento della rata di € 17 038,99

Per I.V.A. 10 % € 1 703,90

Importo da pagare € 18 742,89

CERTIFICATI e/o acconti spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
	TOTALE €	0,00

IL DIRIGENTE

Visto il Verbale prot. 2952 del 28/07/2015; Visto l'art. 5 del c.s.a.; Visto l'Ordine di Servizio prot. 3554/UT 1083/ Comm 1309 del 18/09/2015 per l'affidamento alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori. Risultando dalla contabilità, sino ad oggi, che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro:

Importo della contabilità lavori 18 404,88

cioè:

Per lavori, somministrazioni e materiali giac.in cantiere:		€ 18 404,88	
Per lavori in economia:			
Per anticipazioni:			
SOMMANO €		€ 18 404,88	
da cui detraendo:			
importo sicurezza		€ 276,07	
importo manodopera		€ 5 864,42	
importo soggetto a ribasso		€ 12 264,39	
ribasso d'asta	11,137%	€ 1 365,89	
importo al netto del ribasso d'asta		€ 10 898,50	
totale al netto del ribasso + IS+IM		€ 17 038,99	17 038,99
Risulta il credito/debito dell'impresa in Euro			17 038,99

Certifica che ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 17 038,99

Il Funzionario Tecnico
Dott. Arch. Roberto Laurella

Il Dirigente Area Tecnica e RUP
Dott. Chim. Paolo Ferrara

Il Direttore per l'esecuzione del contratto
Dott. Ing. Luca Garofalo

Ragusa.....

CONTABILITA' DEI LAVORI

OGGETTO: Realizzazione argine sud/ovest della discarica di C.da Cava dei Modicani - Ragusa

COMMITTENTE: A.T.O. RAGUSA AMBIENTE

Data, _____

IL TECNICO

ATO RAGUSA
Migliora l'Ambiente

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP1	Pulizia del telo in HDPE eseguito a mano con, la pulitura del telo e il risvolto dello stesso sulla parete interna della vasca. Produzione media oraria 0.55 ora/ml					36,00		
	SOMMANO					36,00	26,88	967,68
2 19.07.06	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica, come per le membrane impermeabili in gallerie naturali, per ... to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - Per m² di superficie coperta					551,73		
	SOMMANO al m²					551,73	8,82	4'866,26
3 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli ... e e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte: per ogni m3 di rilevato assestato							
	Vedasi allegato specifico							
	sez. 1-2					180,38		
	sez. 2-3					100,20		
	sez. 3-4					111,15		
	sez. 4-5					160,00		
	SOMMANO al m³					551,73	4,03	2'223,47
4 NP2	Fornitura trasporto e posa in opera di telo in HDPE dello spessore di 2 mm.							
	Vedasi allegato specifico							
	sez. 1-2					199,88		
	sez. 2-3					112,20		
	sez. 3-4					124,15		
	sez. 4-5					180,00		
	SOMMANO mq					616,23	12,92	7'961,69
5 NP3	Fornitura trasporto e posa in opera di sabbia proveniente da cava per ammorsamento telo in HDPE							
	piede scarpata		64,50	1,00	0,50	32,25		
	SOMMANO mc					32,25	14,50	467,63
6 NP4	Frantumazione del materiale inerte nell'ambito del cantiere (75% della tariffa prevista dal CSA punto 2.2 pari a €/mc 4.80 comprensiva di Sp+ UI nella misura prevista del 13%+10%)							
	Vedasi allegato specifico *(par.ug.=551,73-18,9125)	532,82				532,82		
	SOMMANO mc					532,82	3,60	1'918,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'404,88
	TOTALE euro							18'404,88
	Data, 29/02/2016							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							18'404,88

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Realizzazione argine sud/ovest discarica di C/da Cava dei Modicani

COMMITTENTE:

Data, 29/02/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli ... e e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte: per ogni m3 di rilevato assestato					
	SOMMANO al m³	551,73	4,03	2'223,47	689,28	31,000
2 19.07.06	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica, come per le membrane impermeabili in gallerie naturali, per ... to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - Per m² di superficie coperta					
	SOMMANO al m²	551,73	8,82	4'866,26	1'362,55	28,000
3 NP1	Pulizia del telo in HDPE eseguito a mano con, la pulitura del telo e il risvolto dello stesso sulla parete interna della vasca.					
	SOMMANO	36,00	26,88	967,68	774,14	80,000
4 NP2	Fornitura trasporto e posa in opera di telo in HDPE dello spessore di 2 mm.					
	SOMMANO mq	616,23	12,92	7'961,69	2'547,74	32,000
5 NP3	Fornitura trasporto e posa in opera di sabbia proveniente da cava per ammorsamento telo in HDPE					
	SOMMANO mc	32,25	14,50	467,63	126,26	27,000
6 NP4	Frantumazione del materiale inerte nell'ambito del cantiere (75% della tariffa prevista dal CSA punto 2.2 pari a €/mc 4.80 comprensiva di Sp+UI nella misura prevista del 13%+10%)					
	SOMMANO mc	532,82	3,60	1'918,15	364,45	19,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			18'404,88	5'864,42	31,863
	TOTALE euro			18'404,88	5'864,42	31,863
	A RIPORTARE					

ATO RAGUSA Migliora l'Ambiente

COMMITTENTE:

ATO RAGUSA
Migliora l'Ambiente

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Realizzazione argine sud/ovest discarica di C/da Cava dei Modicani

COMMITTENTE:

Data, 29/02/2016

IL TECNICO
ATO RAGUSA
Migliora l'Ambiente

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli ... e e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte: per ogni m3 di rilevato assestato					
	SOMMANO al m³	551,73	4,03	2'223,47	33,35	1,500
2 19.07.06	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica, come per le membrane impermeabili in gallerie naturali, per ... to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - Per m² di superficie coperta					
	SOMMANO al m²	551,73	8,82	4'866,26	72,99	1,500
3 NP1	Pulizia del telo in HDPE eseguito a mano con, la pulitura del telo e il risvolto dello stesso sulla parete interna della vasca.					
	SOMMANO	36,00	26,88	967,68	14,52	1,500
4 NP2	Fornitura trasporto e posa in opera di telo in HDPE dello spessore di 2 mm.					
	SOMMANO mq	616,23	12,92	7'961,69	119,43	1,500
5 NP3	Fornitura trasporto e posa in opera di sabbia proveniente da cava per ammorsamento telo in HDPE					
	SOMMANO mc	32,25	14,50	467,63	7,01	1,500
6 NP4	Frantumazione del materiale inerte nell'ambito del cantiere (75% della tariffa prevista dal CSA punto 2.2 pari a €/mc 4.80 comprensiva di Sp+UI nella misura prevista del 13%+10%)					
	SOMMANO mc	532,82	3,60	1'918,15	28,77	1,500
	Parziale LAVORI A MISURA euro			18'404,88	276,07	1,500
	TOTALE euro			18'404,88	276,07	1,500
	A RIPORTARE					

ATO RAGUSA Migliora l'Ambiente

MISURAZIONI

LAVORI ALZAMENTO SPONDA DISCARICA - [illegible]

VOCE *Telo HDPE*		Distanza (m)	Scarpata Valle (m)		Coronamento (m)		Scar.Mon. (m)	TOT (mq)
Sez.	1-2	19,5	(7,00+4,80)/2+1,00=	6,90	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	199,88
Sez.	2-3	12	(4,80+5,20)/2+1,00=	6,00	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	112,20
Sez.	3-4	13	(5,20 +5,20)/2+1,00=	6,20	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	124,15
Sez.	4-5	20	(5,20+4,10)/2+1,00=	5,65	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	180,00
		64,5						*616,23*

VOCE *Geotessile non tessuto*		Distanza (m)	Scarpata Valle (m)		Coronamento (m)		Scar.Mon. (m)	TOT (mq)
Sez.	1-2	19,5	(7,00+4,80)/2=	5,90	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	180,38
Sez.	2-3	12	(4,80+5,20)/2=	5,00	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	100,20
Sez.	3-4	13	(5,20 +5,20)/2=	5,20	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	111,15
Sez.	4-5	20	(5,20+4,10)/2=	4,65	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	160,00
		64,5						*551,73*

VOCE *Materiale Inerte*		Distanza (m)	Scarpata Valle (m)		Coronamento (m)		Scar.Mon. (m)	Spes. medio materiale coronamento (m)	TOT (mc)
Sez.	1-2	19,5	(7,00+4,80)/2=	5,90	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	1,00	180,38
Sez.	2-3	12	(4,80+5,20)/2=	5,00	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	1,00	100,20
Sez.	3-4	13	(5,20 +5,20)/2=	5,20	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	1,00	111,15
Sez.	4-5	20	(5,20+4,10)/2=	4,65	(1,00+0,70)/2=	0,85	2,50	1,00	160,00
		64,5							*551,73*
a detrarre									
materiale inerte presente sez. 1-4		44,5				0,85		0,50	-18,9125
									532,81

ATO RAGUSA
Migliora l'Ambiente